



ประกาศ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดิolk บัวเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๙	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๙	โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑๙	โครงการ

๓. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๓.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๐	โครงการ

รวมทั้งสิ้น		๓๗	โครงการ
-------------	--	----	---------

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๕ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑๐,๙๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐,๘๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๗๘๒,๖๒๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๘

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง


- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น



หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยดีไวน์ ม.๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยวังจะย้าย ๔ ม.๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยคอกรัก ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยทุ่งปรือ ม.๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยเกาะยาว พัฒนาขอย ๒ ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหนองชุม-ยายชา ม.๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยท่าหลวงล่าง ๑ (ขอยวังเสียบ) ม.๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๘	โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า พร้อมลานพื้นที่จอดรถ คลส. บริเวณ ศพด. ม.๗	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๕๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๙	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ขอยเกาะตะบาก ๒ ม.๙	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๓๐		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ขอยสุโขธารา-ร่วมถนนของพัฒนา ม.๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๖๓		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ขอยรอบบึง ม.๖	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๖		✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)		ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
							จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยเกาะตะบาก ๓ (หนองแสง) ม.๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยวังจะฮ้าย ๑ (นางงาม) ม.๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ (คลองทราย๒) ม.๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๕	โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬา ม.๑	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พุงคานรูต ม.๕	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕.๖๙			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๑	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๕.๘๓			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานคลองสี่ ม.๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๑๙	โครงการก่อสร้างขุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บริเวณทางเข้าสำนักงาน ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐			✓	จ่ายขาด ๒๕๖๓
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ม.๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ ๒๕๖๔
๒๑	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ ศพด.	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	-	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ ๒๕๖๔
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะसान ๓ (ซอยโรงทราย) ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐			✓	เทศบัญญัติ ๒๕๖๔

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)		ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
						จัดซื้อ	จัดจ้าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยทุ่งดินเหนียว (ขอยโรงทราย) ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐		✓
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางลำน้ำ ชุมชน ม.๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยหัวสระ ม.๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๐		✓
๒๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารเทศบาลฯ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๒,๖๒๒.๐๐	๑๗,๓๗๘.๐๐	๒.๑๗		✓
๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ม.๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
๒๘	โครงการต่อเติมสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ม.๙	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓
	รวม	๑๒,๖๙๖,๖๐๐.๐๐	๑๒,๕๖๗,๗๒๒.๐๐	๑๒๘,๘๗๘.๐๐	๑๖.๑๘		

หมวดครุภัณฑ์								
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๒	เครื่องบันทึกเสียง	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๕	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๖	เครื่องมิลิติมี่เดียโปรเจคเตอร์	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๗	เครื่องพิมพ์	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๘	เสื่อโยชน์น็ด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๔
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	✓		เทศบาลัญญิตี ๒๕๖๕
	เทศบาลฯ ม.๑							
	รวม	๖๗๕,๘๐๐.๐๐	๖๖๕,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐			

จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดีไวย์ ม.๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังจะอ้าย๔ ม.๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอกกรัก ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งปรือ ม.๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกาะยาว พัฒนาซอย ๒ ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองชุม- ยายชา ม.๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าหลวงล่าง ๑ (ซอยวังเลียบ) ม.๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า พร้อมลาน พื้นที่จอดรถ คสล. บริเวณ ศพด. ม.๗	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยเกาะตะบาก ๒ ม.๙	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยสุโขธารา-ร่วมหนองอ้อพัฒนา ม.๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยรอบบึง ม.๖	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยเกาะตะบาก ๓ (หนองแสง) ม.๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยวังจะอ้าย ๑ (นางงาม) ม.๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ (คลองทราย๒) ม.๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬา ม.๑	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุ่งคานรุด ม.๕	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๑	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานคลองลี ม.๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๑๙	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ บริเวณทางเข้าสำนักงาน ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวม		๘,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๘,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐

เทศบาลัญญัติ ๒๕๖๔				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ม.๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ ศพด.	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเกาะสาน ๓ (ขอยโรงทราย) ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทุ่งดินเหนียว (ขอยโรงทราย) ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางลานค้า ชุมชน ม.๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหัวสระ ม.๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๗	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารเทศบาลฯ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๒,๖๒๒.๐๐	๑๗,๓๗๘.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ม.๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการต่อเติมสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ม.๙	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	-
รวม		๓,๗๐๙,๖๐๐.๐๐	๓,๖๘๙,๗๒๒.๐๐	๑๙,๘๗๘.๐๐

เทศบาลัญญัติ ๒๕๖๔				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	-
๒	เครื่องบันทึกเสียง	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-
๕	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-
๖	เครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-
๗	เครื่องพิมพ์	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-
๘	เลื่อยโซยนต์	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน เทศบาลฯ ม.๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๑๗๕,๘๐๐.๐๐	๑๗๕,๘๐๐.๐๐	-